



เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุตไผ่ บัวลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โทร. ๐๔๓ - ๘๕๐๕๓๗๘

ที่ กส.๗๗๕๐๓/๔๕๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สำนักปลัดเทศบาลจึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ในการนี้จึงเห็นควรพิจารณาประกาศรายงานผลการติดตาม รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุญญาอร พันธุ์คำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวลัดดาอร ภูมิตล่าย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - *บันทึก*

(ลงชื่อ)

(นายสุรยกานต์ มงคลสินธุ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม)

ปลัดเทศบาลโพธิ์ทอง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวลอย)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และการบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๑๐	๑,๕๙๐	/	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๘๕๕	๒๕,๑๔๕	/	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐	/	-	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธการ ฟ้าแดดสงยางระดม กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ม.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการลงทุน พินิจกรรม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐	๙,๙๗๕	๒๐,๐๒๕	/	-	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านมอติณแดง สาย ๑๐ หมู่ที่ ๘	๒๔๕,๘๐๐	๒๔๕,๘๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สาย ๓ ซอย ๑ บ้านโพหนอง	๑๓๓,๘๐๐	๑๓๓,๘๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๔	ขยายถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สาย ๑	๑๔๖,๒๐๐	๑๔๖,๒๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๕	ต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว สาย ๑ ซอย ๖	๕๔,๑๐๐	๕๔,๑๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	ต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	ต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๒๒๘,๔๐๐	๒๒๘,๔๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ภายในบ้าน หมู่ที่ ๒ สาย ๔ ซอย ๑๑	๕๔,๗๐๐	๕๔,๗๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๙	เสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สาย ๓ ซอย ๙	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๐	เสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สาย ๑ ซอย ๖	๑๔๑,๒๐๐	๑๔๑,๒๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหามแห สาย ๘	๒๕๗,๗๐๐	๒๕๗,๗๐๐	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			หน่วย ดำเนินงาน	หมวด เทศ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สาย ๑ ซอย ๖	๒๕๗,๗๐๐	๒๕๗,๗๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ สาย ๒ ซอย ๕	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการต่อเติมถนน คสล.ภายในบ้าน หมู่ที่ ๑๐ สาย ๔	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการบดอัดถนน พร้อมลาดคอนกรีต ไหล่ทาง ถนน คสล. หามแห หมู่ที่ ๔ (ซอย ตาเหลือ)	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สาย ๓ ซอย ๑	๒๔๘,๗๐๐	๒๔๘,๗๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สาย ๑ ซอย ๔	๑๗๔,๓๐๐	๑๗๔,๓๐๐	๐	/	-	-	กองช่าง	

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหามแห สาย ๒	๑๗๘,๖๐๐	๑๗๘,๖๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีทัน สาย ๗ ซอย ๑	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๖	เสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ สาย ๑ ซอย ๔	๔๒,๙๐๐	๔๒,๙๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๗	เสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านมอดินแดง สาย ๑ ซอย ๔	๑๗๘,๖๐๐	๑๗๘,๖๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีทัน สาย ๕ ซอย ๔	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๖	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว สาย ๔	๕๔๖,๐๐๐	๕๔๖,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว สาย ๖	๘๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโพหนอง สาย ๑	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโพหนอง สาย ๕	๑,๗๙๖,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๕๔๖,๐๐๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๕	๕,๙๙๓.๙๔	๓๕,๙๙๓.๙๔	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๕	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๙	๔๓,๔๒๐.๗๖	๔๓,๔๒๐.๗๖	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๖	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๖	๓๙,๒๗๔.๒๕	๓๙,๒๗๔.๒๕	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๗	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๗	๓๘,๙๕๐.๙๖	๓๘,๙๕๐.๙๖	๐	/	-	-	๑ มิ.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๘	๒๐,๐๘๒.๙๙	๒๐,๐๘๒.๙๙	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๙	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๑	๔๑,๑๖๕.๑๖	๔๑,๑๖๕.๑๖	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๐	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสีหน สาย ๗ ซอย ๔	๔๑,๑๖๕.๑๖	๔๑,๑๖๕.๑๖	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔๑	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหามแห สาย ๙ ซอย ๓	๑๐๑,๖๘๓	๑๐๑,๖๘๓	๐	/	-	-	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโพหนอง(ทางไปห้วยสีทัน)	๑๗๗,๔๐๙	๑๗๗,๔๐๙	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒ มกราคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการกิจกรรมไหว้ครู	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	/	-	-	มี.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการถนนสายบุญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ก.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการประเพณีบุญคุณสถานของตำบลบ้านฉันทน์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๗	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๗,๓๐๐	๓,๑๙๐	๔,๑๑๐	/	-	-	เมษายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางค์มุนีราชดิยราชนารี	๑๓,๐๐๐	๑๑,๕๘๖	๑,๔๑๔	/	-	-	ม.ค ๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค ๒๕๖๖ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๑	เบี้ยยังชีพสูงอายุ	๘,๓๑๔,๘๐๐	๗,๗๑๕,๔๐๐	๕๙๙,๔๐๐	/	-	-	ต.ค ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๒๓๕,๒๐๐	๓,๑๗๘,๒๐๐	๕๖,๐๐๐	/	-	-	ต.ค ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	/	-	-	ต.ค ๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๑๑	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบล โพหนอง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาดำบล โพหนองปรือรอง สนามฉันทันต์ด้านกีฬาเสฟติด	๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๙๖	๕๖,๐๐๐	/	-	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่ไม่เข้าข่าย ธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๒๐๓.๒๕	๗๖,๗๙๖.๗๕	/	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการป้องกันกรจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๕๐	๒๕๐	/	-	-	๑ ก.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลโพหนอง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	

Diagram 1: Overview

The diagram illustrates the process of data collection and analysis. It shows a flow from 'Data Collection' to 'Data Analysis' and finally to 'Data Interpretation'. The 'Data Collection' stage involves gathering raw data from various sources. The 'Data Analysis' stage involves processing and organizing the data. The 'Data Interpretation' stage involves drawing conclusions from the analyzed data.

Diagram 2: Details

The diagram details the specific steps involved in each stage of the process. It shows the flow of data from collection to analysis and interpretation, highlighting the key components and methods used at each stage.